

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 29

天气: 晴

星期: 日

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、巡视办公楼水泥屋面支架安装及组件安装, 检查中压托板安装符合图纸设计, 检查固定托板底压块发现压块安装角度不对未起到固定组件作用, 以现场要求整改并下发监理整改通知单, 防止后续施工出现类似问题。 2、巡视各屋面组件安装及光伏线放线, 发现局部使用穿线管非图纸设计螺纹管, 以现场要求按图施工并形成监理通知单下发业主及总包。 3、整理资料上传监理云。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	1#车间支架安装完成 6 人 2#车间组件安装完成 40% 5 人 联合厂房支架安装 10 人 办公楼组件安装完成
其它 事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

