

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 30 天气: 晴

星期: 一 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行联合厂房 1#2#厂房组件安装 部分区域采光带未作安全防护, 要求施工负责人作业半径 内必须做好防护措施, 铺设施工通道。 2、巡视现场光伏线放线符合图纸设计要求, 下午小雨安 排施工人员及时清理屋面组件纸箱 3、整理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	1#车间组件安装完成 80% 6 人 2#车间组件安装完成 50% 5 人 联合厂房组件安装完成 60% 10 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

