

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 天气: 晴

星期: 二 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场下雨施工现场因赶工期未停工，施工人员进行组件固定 C4 插头未连接。 2、中午箱变到场两台，检查外观良好质量报告齐全，备品备件齐全，下午吊车吊装至箱变基础。 3、陪同业主巡视厂房漏雨情况，检查漏雨点及漏雨原因并安排施工人员及时整改。 4、整理资料上传监理云。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#组件安装 70% 5 人 1#2#除材料不齐外安装完毕 垃圾清理完毕	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

