

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 2 天气: 晴

星期: 四 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 1#高低跨车间联合厂房组件安装完毕, C4 插头未连接, 2#厂房施工人员组件安装部分支架未紧固以现场要求紧固后才能安装组件。 2、巡视现场直流电缆放线, 检查各汇流箱链接直流电缆规格符合图纸设计, 并要求放线时注意电缆保护。 3、由于电缆放线不注意部分电缆沟坍塌, 要求工人及时清理坍塌土壤, 避免因深度问题导致电缆裸漏在外。 4、整理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	直流电缆放线完成 50% 15 人 2#屋面组件安装 6 人完成 80%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

