

监 理 日 志 ()

日期：2017年 11月 3 天气：晴

星期：五 气温：15~25°

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场直流电缆放线，检查各汇流箱链接直流电缆规格符合图纸设计，并要求放线时注意电缆保护。</p> <p>2、巡视 2#屋面桥架，部分桥架链拐弯处九十度未开坡度且表面有毛刺，要求施工单位在拐弯处增加胶垫，防止划伤电缆。</p> <p>3、整理监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	直流电缆放线完成 70% 15 人 2#屋面组件安装 6 人完成 95%
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人：杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

