

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 4 日 天气: 晴

星期: 六 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、巡视现场施工人员进行办公楼水泥屋面光伏线放线穿管, 及汇流箱安装施工, 部分穿线管绑扎不实以现场要求整改。 2、巡视现场直流电缆放线, 检查各汇流箱链接直流电缆规格符合图纸设计, 并要求放线时注意电缆保护。 3、巡视联合厂房组串链接, 由于组件安装时未及时链接导致窝工, 要求链接紧固牢靠并要求连接器绑扎在支架上防止进水烧坏。 4、陪同业主去阎良新开工地巡视, 屋面进行除锈施工。 5、检查现场 C4 插头压接, 使用专业工具压接牢固可靠。 6、整理监理资料上传监理云。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	直流电缆放线完成 90% 25 人 办公楼光伏线放线及联合厂房组串链接 5 人
其它 事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

