

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 08

天气: 晴

星期: 三

气温: 15~25 °

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视现场 , 施工人员进行逆变器基础周围树木移位施工, 部分树木距离设备较近影响后期设备安全, 于下班前完成施工, 树木绑扎支架牢固。 2 巡视现场桥架盖板施工, 现场采用抱箍方式固定桥架盖板检查两侧及中间段绑扎, 要求绑扎一步到位。 3 巡视现场逆变器接线施工, 要求按图施工, 连接牢固。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	树木移位 7 人 桥架盖板施工 3 人吊车一台 光伏线串线汇线 5 人 逆变器接线 4 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

