

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 09

天气: 晴

星期: 四

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视现场组件连接线 C 4 插头制作, 检查是否使用专用工具施工, 检查压件紧固度, 正负极内部件使用正确。 2、 巡视现场电缆沟回填, 直流电缆上覆盖细沙及红砖符合图纸设计及规范要求, 通讯电缆与直流电缆分开避免干扰, 电缆沟深度满足图纸设计。 3、 巡视现场, 通讯柜到货检查外观完好合格证及质量报告齐全。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	电缆沟及箱逆变基础回填 5 人 完成 100 外线接地扁铁焊接 1 人 高低车间组件串线 3 人 C4 插头制作 4 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨铃铃	
记 录 人:	杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

