

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 10

天气: 雨

星期: 五

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午下雨施工现场无人员施工，整理监理资料。 2、下午两点雨停，巡视高低车间组件接地线施工，部分接地线施工位置距离组件玻璃面较近，通知现场管理人员接地线沿组件下沿安装防止损坏组件。 3、巡视车棚组件边缘封堵，现场采用不锈钢扁铁封堵局部地区需用切割机切割扁铁，要求切割点与组件之间保持安全距离防止切割机损坏组件。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	高低车间组件接地施工 5 人完成 100% 1#车间主接地网焊接 2 人完成 30% 联合厂房汇流直流电缆接线 4 人完成 100%	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	