

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 13

天气: 阴

星期: 一

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视现场, 外线施工人员进行电线杆立杆电缆线放线施工, 原定外部电缆走电缆井, 施工发现电缆井实际长度与预定长度不符, 改走墙内部走线并且因供暖不准挖沟规定, 经三方商定走明线铺沙盖砖施工。 2 巡视内部施工现场总体施工基本完成进行各项消缺中部分组件安装不整齐进行整改。	
4	施工单位	施工内容及进度 甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司 外线施工 7 人 吊车一台进行外线架线及立杆 维修车间组件修正 3 人 接地扁铁焊接 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人 员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

