

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 14

天气: 阴

星期: 二

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视现场施工人员进行二号厂房桥架盖板施工, 南部局部桥架无法全部包裹电缆, 现场决定更换部分桥架。 2 巡视现场 C4 插头制作, 个别连接器压接不实通知使用专用扳手并未以完成的插头进行检查。 3 整理监理资料上传监理云。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	桥架盖板施工 3 人 电缆头制作 1 人 汇流箱接线 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

