

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 15

天气: 阴

星期: 三

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1 巡视现场施工人员进行二号厂房组件串线施工, 要求紧固一步到位, 并要求连接器放置在支架上固定, 组件方阵之间接地焊接施工要求三面焊接检查搭接面积, 并要求做好防腐及组件与组件之间连接线施工。 2 检查汇流箱接线施工要求要求接线牢靠, 穿线管做好固定	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	桥架盖板施工 3 人 接地焊接 4 人 组件之间 接地施工 3 人 汇流箱接线 4 人
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):