

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 11月 16

天气：阴

星期：四

气温：15~25°

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1 巡视现场外线施工人员进行电缆明线铺沙盖砖施工，确定安全责任问题有陕西星辰电力工程有限公司和周卫宁负责，现场暂未安装警示牌警戒线等，并商定最迟不超过2018年5月1号地埋于厂区外部消除隐患。</p> <p>2 巡视屋面施工人员进行2号厂房接地焊接施工基本符合图纸设计满足规范要求</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	外线电缆铺沙盖砖施工7人 屋面姐弟焊接4人汇流箱接线4人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人：杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

