

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 18

天气: 阴

星期: 六

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1 巡视现场检查汇流箱接线, 紧固牢靠, 号码管清晰明确, 要求外部光伏线正负线分开绑扎通讯线及直流电缆做好接地线, 检查直流电缆头压接牢固可靠无松动。 2 巡视现场逆变器接线及相变低压侧接线要求线路安装整齐, 压接牢固按图施工。		
4	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	汇流箱接线 4 人 逆变器接线 4 人 屋面组件整理 3 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

