

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 21

天气: 阴

星期: 二

气温: 1~15°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行车棚组件之间防水封堵施工,使用玻璃胶封堵,检查施工质量局部地区封堵不严密要求使用工具抹平确保施工质量,并禁止施工人员踩踏组件中央。 2、巡视现场号码牌施工,号码牌标识清晰明确,要求安装绑扎牢靠。 3、巡视屋面材料及垃圾清理为并网做好准备工作。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	车棚防水施工 2 人 屋面防水恢复 2 人 垃圾清理及线路规整 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人 员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

