

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 22

天气: 晴

星期: 三

气温: 1~15°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场逆变器内卫生整理情况,发现内部施工材料及垃圾未清理即使通知施工单位及时清理迎接电力局领导验收。</p> <p>2、上午 11 点电力局领导验收对现场提出的问题记录,安排施工单位及时整改,为并网做好准备工作。</p> <p>3、审查施工资料情况为移交做好准备。</p> <p>4、整理监理资料上传监理云。</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	屋面防水修复 2 人 屋面垃圾清理 3 人 逆变器内部电缆架焊接 3 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

