

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 23

天气: 晴

星期: 四

气温: 1~15°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行屋面废料及垃圾清理, 要求屋面排水沟一并清理干净, 检查桥架盖板绑扎牢固可要。 2、巡视箱逆变基础平整, 要求平整后进行夯实, 在进行铺砖围栏施工。 3、下午 2 点电力局人员到场进行电器设备实验, 并把高低压安全工具带走做实验。 4、整理监理资料上传监理云。	
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	屋 面 垃 圾 清 理 3 人 平 整 基 础 3 人 挖 机 一 台 拖 车 一 台 电 器 实 验 3 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

