

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 24

天气: 晴

星期: 五

气温: 1~15°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行屋面废料及垃圾清理,对电力局验收提出的办公楼接地共用问题进行整改,整改结果另外在屋面增加一条接地扁铁引致地下。 2、目前项目进行消缺中对不合格的接地进行整改及粉刷防腐漆,其余人员进行材料整理及运送至沃斯特项目。 3、项目已经具备并网条件,因外线原因业主公司协调中。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	屋面垃圾清理 3 人 接地整改 2 人 材料运输 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

