

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月21日 星期五	气候	晴	气温	15-29℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	3台挖机 10个铲草机				
施工进度情况	二期80MW 35人上表清理, 已完成500亩.				
检查发现的问题	在一期20MW光伏区检查发现 S2NB19-1、S2NB19-2、S2NB19-5、S2NB19-7 被前排组件遮挡.				
处理措施、意见、结果	以上问题皆已汇报给京能经理, 下发给总包方.				
协调内容或其他					
记录人	王峰村	总监签阅			

