

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW		气温	18-27℃
日期	2017年11月10日 星期五	气候	多云
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 135人			
施工机械动态: 转运装载机3台, 振捣棒6台			
施工进度情况	一分区放点今日完成820个, 4人施工; 引孔今日完成100个, 4人施工; 浇筑今日完成170根, 转运装载机1台, 振捣棒2台, 52人施工。 二分区放线表89%割草已完成, 施工10人; 放点今日完成276个, 2人施工; 浇筑今日完成459根, 转运装载机2台, 振捣棒9台, 53人施工。		
检查发现的问题	在施工现场一区37#检查发现部分桩孔深度不够, 只有140cm, 设计范围孔深170cm, 横排偏差大, 现拉线测量偏差度, 最大偏差11cm		
处理措施、意见、结果			
协调内容或其他	下午3点召开监理例会, 就地桩偏差问题进行了进一步质量控制讨论, 要求总包对现场施工人员进行地桩浇筑, 召开现场会议确保每位现场负责人明确地桩浇筑要求。		
记录人	王峰林	总监签阅	

