

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年11月11日 星期六	气候	晴	气温	17-27℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 81人					
施工机械动态: 转运装载机6台, 震捣棒4台					
施工进度情况	一分区 T131 今日放点 200个, 2人机械1台, T138引孔117个 2人机械1台. 二分区 T129 今日放点 550个 2人机械1台, T129 今日引孔142个 2人机械1台, T16 今日浇筑 32个 5人机械1台. 震捣棒1台, T17. T20				
检查发现的问题	日分利浇筑149个、13个; 人数19人机械2台 震捣棒1台, T14 今日浇筑187个 35人机械3台 震捣棒2台, T89割草完成30% 机械8台 在施工现场 检查桩基成排情况. 现场指导施工人员进行控制桩成排浇筑				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	F 峰林		总监签阅		

