

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017 年 11 月 12 日 星期天	气候	晴	气温	19-26℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: 机械6台					
施工进度情况	一分区 T131 今日放点 136个 2人机械1台, T1315136/120个 人数 2人机械1台 二分区 T129 今日 31孔 358个 2人机械1台, T130 放点 212个 2人机械1台 T89 零单 40% 1人机械1台 36TP 防雷制作 3人电焊机1台				
检查发现的问题	我方上午9点在50#梯田组织召开桩基工程施工质量控制现场会议。36#防雷接地制作, 检查了接地沟深度, 扁钢焊接搭接面, 大母线处防腐防腐, 符合要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

