

监 理 日 志

工程名称: 广东河源.天华阳光农光互补100MW

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	19-24℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	64+84人				
施工机械动态:	机械21台				
施工进度情况	T54浇筑37根、T55浇筑8根6人机械1台, T131浇筑56根16人机械2台, T136浇筑57根18人机械2台, T132引孔132个、T133引孔100个、T134引孔85个2人机械1台; T136引孔123个、T137引孔89个2人机械1台, T141引孔182个2人机械1台。				
检查发现的问题	二分区T96放点32个、T55放点76个、T56放点260个、T135放点120个、T130放点96个4人机械2台, T95引孔672个2人机械1台、T22引孔160个2人机械1台, T130引孔185个2人机械1台, T23引孔196个2人机械1台, T129浇筑187根46人机械4台; T121浇筑57根、T20浇筑44根, 2人机械3台。				
处理措施、意见、结果	1.检查了T50接地沟, 发现接地沟部分沟深不符合设计要求, 有些接地沟距离桩基太近现场要求总包通知施工队按照沟深60cm, 离桩基60cm的要求施工。 2.发现箱变基础拉线有大幅度偏差, 现场要求放点人员重新放点。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建