

监 理 日 志

工程名称: 广东河源天华阳光农光互补 100MW

日期	2017年11月15日 星期三	气候	阵雨	气温	19-25℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 207人					
施工机械动态: 机械28台					
施工进度情况	一分区 T31 浇筑 51根、T59 浇筑 90根 T61 浇筑 34根 27人机械5台, T131/186 50个 2人机械1台 T136 浇筑 30根 10人机械2台 二分区 T95、T135 31根 130、72 人数2人机械1台。 T135、T193				
检查发现的问题	T149、T145 数量 210个、210个, T89 数量 80个 人数4人机械2台 T129 浇筑 21个根 人数48人 机械9台, T21、T20、T17 浇筑 215、43、7根, 人数53人机械6台, T11、T15、T130 接地沟开挖 450米(深度大于600mm) 人数1人 挖机1台。 T12、T13、T14、T129 组串间接地沟人工开挖 300个 深度大于300mm 47人, T11 主网 接地扁钢焊接 100m 焊工3人 焊机1台。				
处理措施、意见、结果	现场检查了9个施工队浇筑过程, 基本能按一排线、桩基成排基本符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

