

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017 年 11 月 11 日 星期四	气候	晴	气温	15-27℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 114人					
施工机械动态: 机械21台					
施工进度情况	一分区T37今日、T38、T72今日浇筑分别为70、20、8根共36人机械4台 T56今日引孔72个2人机械1台, T56今日浇筑40根人数18人机械2台 T60今日割草60%、T76今日割草80% 6人机械1台, T18今日放点68个、T72今日放点4个、T73今日放点4个2人机械1台, T18今日引孔48个2人机械1台				
检查发现的问题	二分区T35引孔72个2人机械1台, T89今日放点400个2人机械1台; T89今日引孔60个2人机械1台, T129今日浇筑91根39人机械3台, 接地扁铁制作焊接8人。 1. 现场检查T46、47防雷接地沟深度符合要求。 2. 现场检查T52扁铁接地制作符合要求 3. 现场检查T72、T129桩基成排已能按要求的施工, 又对不合格的桩基进行校正。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

