

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光光伏互补100MW

日期	2017 年 11 月 17 日 星期五	气候	晴	气温	12-25℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 168人					
施工机械动态: 机械26台					
施工进度情况	一分区 T38 浇筑 32 根 6 人机械 1 台, T56 今日引孔 43 个 1 人机械 1 台, T55 浇筑 31 根, T56 浇筑 84 根, T61 浇筑 34 根, T63 浇筑 44 根 共 38 人机械 6 台, T68 今日引孔 20 个, T69 引孔 64 个, T70 引孔 30 个 2 人机械 1 台				
检查发现的问题	T131 浇筑 110 根 20 人机械 3 台, T135 引孔 91 个 2 人机械 1 台, T135 引孔浇筑 22 根, T136 浇筑 69 根, T137 浇筑 95 根 人数 30 人, 机械 3 台. 二分区 T19 引孔 118 个 2 人机械 2 台, T15 浇筑 66 根 18 人机械 2 台, T95 引孔 22 个, T96 引孔 31 个, 2 人机械 1 台, T130 浇筑 248 根, 43 人机械 9 台, T89 引孔 30 个 2 人机械 1 台, T143 引孔 80 个 2 人机械 1 台				
处理措施、意见、结果	1. 现场检查发现 4 人在 T141、4 人在 T62 T137 施工浇筑未使用振捣棒, 现场要求整改使用 2. 中午两点参加监理例会, 会议上提出严格要求本庄基浇筑使用振捣棒.				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

