

监 理 日 志

工程名称: 广东河源-河源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年11月19日 星期天	气候	小雨	气温	10-14℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 128人					
施工机械动态: 29机械 29台					
施工进度情况	一分区 T36、T61、T131、T137 今日补点 2、52、28、5个,人数2人机械1台。 T36、T61、T63、T131、T137 今日引子 20、12、4、28、15个,人数2人机械6台。 T38、T57、T68、T70 今日浇筑 20号 7、69、94个,人数96人机械10台。				
检查发现的问题	二分区 T21、T20 挖主网接地沟 200米,挖机1台,人数1人, T15 今日组网接地扁钢大母接 60米,地桩与主网连接扁钢大母接 21组,人数3人,挖机1台, T11 方阵之间地桩连接扁钢大母接 16组 3人 挖机1台, T19 今日浇筑 92根, 28人 10台, T23 今日浇筑 289根 72人 9台, T86 清草完成 1人挖机1台。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

