

# 监 理 日 志

工程名称: 东源-天华阳光100MW

|              |                                                                                                                      |                 |      |    |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期           | 2017年11月25日 星期六                                                                                                      | 气候              | 雨    | 气温 | 11-18℃ |
| 监理人员动态: 2人   |                                                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 42人 |                                                                                                                      |                 |      |    |        |
| 施工机械动态: 机械8台 |                                                                                                                      |                 |      |    |        |
| 施工进度情况       | <p>一分区今日浇筑 216个25人施工, 535今日引孔 190个2人施工, 533今日主网接地完成 200.80米共7人施工. 533今日组中接地 35组4人施工.</p>                             |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题      | <p>二分区 T95. T97. T89 今日放点 80个2人施工, T89今日引孔 40个2人施工.</p> <p>1. 在 T16 T17 现场验收, 接地沟深度符合要求, 扁钢搭接面大于接符合要求, 接地防腐符合要求.</p> |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果   |                                                                                                                      |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他      |                                                                                                                      |                 |      |    |        |
| 记录人          | 王峰林                                                                                                                  |                 | 总监签阅 |    |        |

