

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017 年 11 月 26 日 星期 天	气候	多云	气温	13-23℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 81人 施工机械动态: 机械18台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一分区S47今日313L272个2人施工, S34、S40、S41、S49今日浇筑分别为41、94、208、96个, S33、S36、S37、S49今日主网接地完成分别为113、130、240、400米, S33、S34、S36、S37今日组串接地分别为70、35、10、95组。 二分区T89、T92、T93今日浇筑分别为102、64、12个。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建