

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补 100MW

日期	2017 年 11 月 03 日 星期五	气候	晴	气温	14-26℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	挖机3台, 除草机 20个				
施工进度情况	二期80MW施工队在进行地表清理				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	西北设计院来现场地基参加人员: 施工单位、东源、监理相关人员进入现场查看地质情况, 已钻孔部位地质为泥岩层, 承载力符合要求, 74区地缺有部分沙岩层, 钻孔困难已暂停施工, 等待明确处理结果。				
记录人	王峰林	总监签阅			

