

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光农光互补100MW

日期	2011年11月30日 星期四	气候	多云	气温	11-18℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 180人					
施工机械动态: 机械45台					
施工进度情况	一分区 S35-S36-S39 今日浇筑 92.60.88个, S35-S40主网接地 90-210米, S35-S48组串接地完成14.32组, S49-S50-S59-S64 今日放点. 分别为36.13.176.48个, S49-S50-S59-S64-S64 今日 3136.24.169.219.40个, S49-S51今日浇筑 102.42个, S48-S50主网接地280.151米. 二分区 S52-S32-S48-S55今日浇筑 168.10.16.195个, S31-S32-S58-S60今日放点. 149.29.306.160个, S31-S60-S61 3136 为 100.240.144个, S24-S26-S28-S51-S29-S32今日主网架				
检查发现的问题	接完成分别为20.60.157.70.101.270米, S26-S28-S29-S32组串接地 80.25.15.75组. 会同东能张总. 监理. 总包现场见证取样. 就两个厂家立柱. 斜梁. 抱箍. 檩条. 拉杆. 地桩. 箱变基础钢筋. 高强度螺栓材料进行现场取样.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王火峰村		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建