

监 理 日 志

工程名称: 广东河源-东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017 年 11 月 04 日 星期六	气候	晴	气温	14-25℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	150人				
施工机械动态:	挖机三台、桩机四台、铲草机20个				
施工进度情况	二期80MW, 一分队在46、47区域施工人数69人, 放点今日完成60个, 31孔今日完成102个, 浇筑今日完成646个; 二分队在58、97、109、112区域施工人数76人, 割草今日完成: 57亩完成60%, 97亩已完成, 109亩完成70%, 112亩完成80%, 放点今日完成833个, 31孔今日完成396个, 浇筑今日完成40%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下午2点监理、东能、总包参加第一次监理例会, 会议就图纸会审施工进度、安全、质量等问题进一步商议, 下周施工单位计划下周完成设计施工图纸会审, 甲方要求施工方报审各种方案, 监理单位要求施工单位报审, 开工前必须进行现场技术交底, 并做好图纸会审记录, 设计				
记录人	王峰林	总监签阅			

