

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年11月05日 星期六	气候	多云	气温	18-25℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	139人				
施工机械动态:	19台挖机5台、桩机4台、搅拌机9台				
施工进度情况	一队在46、47区域进行地桩浇筑,今日完成610个,累计完成1939个,剩余7681个,在蓝莓区清苗1684棵,剩余1676棵;割草在77区完成20%,砍树70根(75区554棵除外)				
检查发现的问题	二队在29、34、67、95、112区施工,割草67区完成20%,清苗39区288棵,29区砍树35棵,95区砍树935棵,放点543个,引孔483个,浇筑完成516个。 我方在31区巡视放点情况 我方在33区巡视引孔情况,并现场拉线检查,测量桩孔深度 我方在46区巡视地桩浇筑情况,现场要求施工负责人相邻地桩				
处理措施、意见、结果	必须保证在一条线上。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

