

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017 年 11 月 06 日 星期 一	气候	小雨	气温	18-23℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 62 人					
施工机械动态: 转运装载机 2 台、打桩机 2 台、振捣棒 7 台					
施工进度情况	一分区在蓝莓区清表套单 77#套单完成 80%，砍树 220 棵，5 排完成 60%，砍树 300 棵，机械割草 7 台，施工人数 13 人。 二分区放点今日完成 216 个，桩基钻孔完成 75 个，打桩机 5 台，施工人数 10 人，桩基浇筑 382 根，转运装载机 2 台，振捣棒 5 台，施工人数 34 人。				
检查发现的问题	在二分区钻孔施工现场检查，桩机钻孔基本符合要求，机钻中心点基本对准桩位的点位下钻，旁站了 20 个桩孔钻孔，检查了 5 排，横排桩孔的偏差基本符合要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

