

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017年12月1日 星期五	气候	晴	气温	11-17℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	249人				
施工机械动态:	41台机械				
施工进度情况	一、分区分段进行引孔、浇筑、主网接地、组串接地、放点、支架安装等工作,施工人数共128人机械27台。 二、分区分段进行浇筑、主网接地、支架安装等施工,施工人数共121人机械20台。				
检查发现的问题	会同东能、监理、总包就两个厂家立柱、斜梁、抱箍、檩条、拉杆、地桩、箱变基础钢筋、高强度螺栓材料去东莞质量监督检测中心送检。 今日送检人员:东能王世宇、监理曹工、总包卡江亚、正衡王峰林				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

