

监 理 日 志

工程名称: <u>东源天华阳光100MW</u>		日期: <u>2011年12月10日</u> 星期 <u>四</u>	气候: <u>晴</u>	气温: <u>8-21℃</u>
监理人员动态: <u>2人</u> 施工方人员动态: <u>304人</u> 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	一、分区支架框安装今日完成约95组, 成套支架安装今日完成约90组, 557箱变基础完成, 562箱变基础完成, 563、564箱变完成支模。			
检查发现的问题	二、分区支架框安装今日完成约130组, 成套支架安装今日完成约112组, 组件安装今日完成24组, 565、566箱变今日浇筑完成, 558箱变完成支模, 567、568、569、570箱变今日开挖。 1. 从12月8日起, 我方一直在强调支架安装未经验收不得安装组件, 12月9日发现还在继续安装, 我方、监理方当场提出警告, 仍在安装组件, 针对此次未经验收就进行转序工作已下发通知单。 2. 下午2点召开施工现场会议, 现场提出支架安装、组件安装技术要点。			
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人	<u>王峰林</u>		总监签阅	

