

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017年12月11日 星期二	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	328人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一、分区支架安装今日完成约80组, 成套支架安装今日完成约90组, 563箱变基础完成。 二、分区支架柜安装今日完成约40组, 成套支架安装今日完成约150组, 组件安装约14组, 558箱变基础完成。567、568-569、570箱变完成垫层。 晚上7:30总包对箱变安装接地、电缆桥架敷设、支架安装质量、组件安装要求进行了技术交底。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

