

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017年12月15日 星期五	气候	多云	气温	7-15℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	471人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一区支架框安装今日完成约100组, 成套支架安装完成约170组, 组件安装完成17组; 二区成套支架安装今日完成约190组, 支架框安装完成约11组, 组件安装完成128组, 电缆敷设420米。				
检查发现的问题	监理周例会建设单代表: (王峰) 1. 组件安装, 板面不平整的多, 要安装一组, 调整一组。 2. 支架安装, 组件安装有的把斜梁拉歪扭现象, 安装不牢固, 若要刮大风容易造成组串塌方现象, 要求总包现场管理人员逐排检查, 抓紧整改。				
处理措施、意见、结果	3. 成排存在高低转折点, 落差大, 要把低处立柱升高到1.3米, 低处要抬高到一定局限, 把成排起伏降低到最小水平。 4. 电缆敷设等隐蔽工程 定要报验收, 检验合格后才能回填。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

