

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017 年 12 月 16 日 星期 六	气候	多云	气温	4-12℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 478人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、分区分架框今日安装完成约130组, 成套支架安装完成约160组, 组件安装今日完成88组, 光伏电缆敷设366米, 电缆桥架安装10个。				
检查发现的问题	二、分区分架框今日安装完成29组, 成套支架安装完成约160组, 组件安装今日完成150组, 光伏电缆敷设186米, 电缆桥架安装12个, S23、S22、S24高压电缆敷设已完成。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王辉林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建