

# 监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

|            |                                                                                        |                 |   |    |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|-------|
| 日期         | 2017年12月19日 星期二                                                                        | 气候              | 晴 | 气温 | 4-17℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |       |
| 施工方人员动态:   | 510人                                                                                   |                 |   |    |       |
| 施工机械动态:    |                                                                                        |                 |   |    |       |
| 施工进度情况     | 一、分区支架框今日安装110组,成套支架安装205组,组件安装今日完成199组,光伏电缆敷设200米,组件插接130组,桥架安装43个,554-556高压电缆敷设今日完成。 |                 |   |    |       |
| 检查发现的问题    | 二、分区支架框今日安装34组,成套支架安装140组,组件安装今日完成175组,桥架安装完成54个,组件插接92组。                              |                 |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                        |                 |   |    |       |
| 协调内容或其他    | 湖南物润材料取样送检                                                                             |                 |   |    |       |
| 记录人        | 王峰村                                                                                    | 总监签阅            |   |    |       |

