

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017 年 12 月 2 日 星期 六	气候	晴	气温	13-23℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	152人				
施工机械动态:	机械 16 + 9 台				
施工进度情况	一分区今日进行浇筑、主网接地、组串接地、支架安装、箱变基础今日完成3个,累计完成10个。 二分区今日进行支架安装、主网接地、组串接地、箱变基础今日完成1个,累计完成8个。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王烽林		总监签阅		

