

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017年12月23日 星期六	气候	晴	气温	8-21℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 511人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、分区支架框今日安装完成约36组, 成套支架安装完成约15组, 组件安装完成296组, 汇流箱安装70个, 桥架安装19个, 低压电缆接线5组, 组件插接完成116组, 光伏电缆敷设93组.				
检查发现的问题	二、分区支架框今日安装完成约26组, 成套支架安装完成约22组, 组件安装完成198组, 汇流箱安装68个, 桥架安装30个, 低压电缆接线41组, 低压电缆敷设45组.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

