

监 理 日 志

工程名称: 东源-天华阳光

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	11-21℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 401人					
施工机械动态:					
施工进度情况	<p>一分区今日支架柜安装完成14组, 成套支架安装完成16组, 组件安装完成172组, 逆变器安装7个, 光伏电缆敷设完成1组, 低压电缆敷设完成41组, 低压电缆接线今日完成165组, 组件插接71组.</p>				
检查发现的问题	<p>二分区今日支架柜安装完成34组, 成套支架安装完成65组, 组件安装完成46组, 逆变器安装2个, 低压电缆敷设完成82组, 低压电缆接线今日完成149组, 组件插接206组.</p>				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

