

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017年12月3日 星期六	气候	晴	气温	10-18℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 150人					
施工机械动态: 机械 13 18台					
施工进度情况	一、分区分段进行主网接地、组串接地共700余米、120余组, 支架安装240个, 成套支架安装共7组, 箱变基础今日完成, 累计完成13个。				
检查发现的问题	二、分区分段主网接地约820米, 组串接地约150组, 支架安装约130个, 箱变基础今日完成2个, 累计完成10个。 1. 支架安装存在问题: 檩条U型连接件上面螺栓顶组件, 组件无法安装, 关于U型连接件上面螺栓顶组件导致组件无法安装问题已下发设计院工作联系单。				
处理措施、意见、结果	2. 现发现檩条安装不直, 弯曲、不平行, 组件无法安装, 已于EPC总包协调处理。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

