

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 67人					
施工机械动态:					
施工进度情况	- 一区光伏电缆接线完成12组, 组件插接完成40组, 电缆桥架完成20组, 低压电缆接线完成8组, 逆变器接线3个。				
检查发现的问题	二区逆变器接线2个, 电缆桥架安装14个, 低压电缆接线完成4组, 组件插接完成55组。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日并网 8MW				
记录人	王峰林	总监签阅			

