

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2017年12月31日 星期六	气候	晴	气温	10-18℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	27人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一、分区域螺栓紧固12人,防火泥封堵1人,垃圾清理2人 二、分区域螺栓紧固8人,组件插接线整理2人,垃圾清理4人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	截止12月31日已完成并网发电27.6MW,所有工序已完成,进入消缺整改阶段。				
记录人	王辉林	总监签阅			

