

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	9-22℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 184人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	一、分区主网接地今日完成约280米7人组串接地今日完成约75组19人施工, 支架框安装今日完成约120组82人施工。 二、分区支架框今日安装完成约220组, 48人施工, 成套支架安装今日完成7组, 28人施工。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王辉林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建