

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017 年 12 月 7 日 星期四	气候	晴	气温	6-19℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 167人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一分区支架框今日安装完成约160组, 今日施工人数59人. 二分区支架框今日安装完成约220组, 施工人数92人, 成套				
检查发现的问题	支架安装完成28组 16人施工. 1. 在现场巡检发现T5檩条安装中, 檩条没校正就安装在斜梁上, 导致一排檩条存在弯曲不直不符合要求, 我方现场指出檩条一定在安装前校正后再安装				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

