

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光100MW

日期	2017年12月09日 星期六	气候	晴	气温	8-20℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	220人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一分区支架柜今日安装完成约140组,施工人数31人。 成套支架安装今日完成约39组,施工人数54人。 组件安装今日完成2组,施工人数15人, 595-599				
检查发现的问题	箱变基础完成, 557、562箱变完成支木模, 563、564箱变完成扎筋。 二分区支架柜今日安装完成约210组,施工人数67人。 成套支架安装今日安装完成约62组,施工人数43人。 525组件安装今日完成9组,施工人数10人。				
处理措施、意见、结果	1. 发现问题 阶梯田在试装光伏组件, 支架斜梁未调整在一平面上, 檩条安装弯曲不直, 导致组件安装存在上翘下凹现象。 2. 阵区前后排存在遮挡情况。 3. 组件安装过程中组件玻璃盖板面有划伤。 关于以问题已口头通知总包在支架组件安装中是要按照安装规范进行施工安装。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

