

# 监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

|            |                                                                                                                              |                 |   |    |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期         | 2018年1月18日 星期一                                                                                                               | 气候              | 晴 | 气温 | 10 - 26℃ |
| 监理单位动态:    | 2人                                                                                                                           | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |          |
| 施工方人员动态:   | 87人                                                                                                                          |                 |   |    |          |
| 施工机械动态:    | 机械20台                                                                                                                        |                 |   |    |          |
| 施工进度情况     | <p>一分区今日放点 830个, 引孔 505个, 地桩浇筑 299根, 组串接地 15组.</p> <p>二分区今日放点 352个, 引孔 853个, 地桩浇筑 355根, 组串接地 68组. 支架柜安装 28个, 成套支架安装 14组.</p> |                 |   |    |          |
| 检查发现的问题    | <p>在110kV桩基检查发现: 第二排第7根桩位偏差较大, 第四排第3根桩基被装载机撞歪, 第六排第8根桩位偏差较大, 以上偏差大的桩位已要求总包拔掉, 重新进行引孔灌注.</p>                                  |                 |   |    |          |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                                                              |                 |   |    |          |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                              |                 |   |    |          |
| 记录人        | 王峰林                                                                                                                          | 总监签阅            |   |    |          |

